

**DECISION DU MAIRE
DE LA COMMUNE DE THEZIERS****Aménagement de voirie RD19, 500, 108 Avenue de la Gare
Approbation des avenants n° 1 et 2 – Mission MOE**

Le maire de Théziers,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal DEL2021_057 du 9 septembre 2021 donnant délégation de pouvoir à Madame le Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la consultation lancée le 25 mai 2023 portant sur la maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de la route départementale Avenue de la gare

Vu la décision de Mme le Maire n° 2023-012 du 22 novembre 2023

Vu l'ordre de service n°01 du 24 novembre 2023

DECIDE

Article 1^{er} : d'accepter l'avenant n°1 au marché de maîtrise d'œuvre relatif à la répartition de la rémunération lié à la tranche ferme.

Article 2 : d'accepter l'avenant n° 2 au marché de maîtrise d'œuvre relatif aux honoraires du MOE
Précise que le nouveau montant financière s'élève à **40 694,66 € HT** soit une augmentation de 20.08 % par rapport au marché initial.

Confirme que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.

Article 3 : La présente décision sera communiquée au conseil municipal lors de la plus proche réunion sous la forme d'un donné acte et inscrite sous le registre prévu à cet effet.

Article 4 : Cette décision est portée à la connaissance de Madame la préfète du Gard.

Ainsi décidé à Théziers, le 13 septembre 2024

Murielle GARCIA-FAVAND
Maire de Théziers





COMMUNE DE THEZIERS
1 place de la Mairie
30390 THEZIERS

**OPERATION : AMENAGEMENT DE LA ROUTE
DEPARTEMENTALE AVENUE DE LA GARE A THEZIERS**

MARCHE N° : 2023-01-01 MAITRISE D'OEUVRE

Destinataire :

CAP INGE

1950 Avenue du Maréchal Juin
Le Polygone – Bât. A – 1^{er} étage
30900 NIMES
contact@cap-inge.fr

ORDRE DE SERVICE N°2

Fait à THEZIERS, le 12 septembre 2024

NOTIFICATION EST FAITE A CAP INGE

De l'avenant n°1 à son marché de maîtrise d'œuvre, approuvé le 12 septembre 2024 par Murielle GARCIA-FAVAND, Maire de la commune de THEZIERS, relatif aux études et à la réalisation de l'aménagement de la route départementale avenue de la gare à Théziers, ayant pour objet la réalisation de prestations en plus-value sur la tranche Ferme pour un montant de :

4 096,62 € HT

Il s'ensuit que le nouveau montant de la tranche Ferme est de 40 694,66 € HT.

Le présent ordre de service vous est adressé en 2 exemplaires, **vous voudrez bien nous faire retour d'un des deux exemplaires de ce document, revêtu de votre cachet et de votre signature, dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent ordre de service. Passé ce délai, aucune réserve ne sera prise en compte.**

P.J. : avenant n°1

**Murielle GARCIA
MAIRE**

CAP INGE

reconnait avoir reçu
la présente le et
l'avoir acceptée sans réserve
le

(Cachet) (Signature)

devra retourner un exemplaire
à la **MAIRIE** dûment revêtu de sa
signature et de son cachet
et conservera le deuxième.

ARTICLE 2 – MONTANT DE L'AVENANT N°1

Montant du marché initial Tranche Ferme	36 598,04 € HT
Avenant 1 (tranche ferme)	4 096,62 € HT
Nouveau montant du marché de la tranche Ferme	40 694,66 € HT

Cet avenant correspond à une augmentation de 11,19% par rapport au montant initial du marché (tranche ferme).

ARTICLE 3 – REPARTITION DE LA REMUNERATION

Sans objet

ARTICLE 4 – CLAUSES GENERALES

Toutes les clauses du marché initial qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestations.

**ARNAUD Philippe, représentant
de la société CAP INGE**

**Murielle GARCIA,
MAIRE DE THEZIERS,**

Fait à Le

Fait à THEZIERS, le 13 septembre 2021





Commune
de Théziers

- Maître d'ouvrage -
COMMUNE DE THEZIERS
1 Place de la Mairie
30 390 THEZIERS

- Assistant au maitre d'ouvrage -
SPL30

**AMENAGEMENT DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE
AVENUE DE LA GARE A THEZIERS**

**AVENANT N°1
AU MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE CONCLU AVEC CAP INGE**

ENTRE :

La Mairie de Théziers, collectivité territoriale commune, dont le siège est à 1 place de la Mairie – 30390 THEZIERS représentée par Madame GARCIA Murielle, Maire, dûment habilitée par délibération n° 2021-057 du 9 septembre 2021

d'une part,

ET :

La société soussignée engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, désigné dans l'avenant sous le nom « CAP INGE »

Et étant pour tout ce qui concerne l'exécution du présent marché, représenté par Mr Arnaud Philippe de la société CAP INGE, ayant son siège à 1950 Avenue du Maréchal Juin – Bâtiment B – Résidence le Polygone – 30 900 NIMES, immatriculé au RCS de NIMES sous le n°752 689 877 / n° d'identification SIRET : 752 689 877 00039, dûment mandaté à cet effet.

d'autre part,

ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT

Le marché de prestations intellectuelles n° 2023-01-01 relatif aux études et à la réalisation de l'aménagement de la route départementale avenue de la gare à Théziers s'organise en tranche ferme et en tranches optionnelles.

La tranche ferme est divisée en deux phases. La première porte sur les études (du PRO à l'ACT) sur la totalité du périmètre. La seconde concerne les travaux à l'entrée Nord.

Durant la tranche ferme, le périmètre du projet et le programme ont évolué générant la réalisation de prestations supplémentaires.

Cette évolution s'explique par plusieurs raisons :

- La Commune de Théziers a demandé un redécoupage du projet donnant lieu à 4 consultations travaux et non plus une seule et unique comme initialement demandé.
- Le périmètre du projet s'est vu modifié afin de l'équilibrer financièrement et l'adapter aux plans successifs des subventionnements de la commune.

La maîtrise d'œuvre a donc réparti le montant de son marché pour acter une facturation des prestations PRO et ACT à l'avancement de chaque phase de consultation.

Suite à la demande de la commune le projet a été légèrement modifié entraînant une mise à jour du PRO sur la tranche 1, le montant estimé des travaux ayant subi une augmentation de 82 760,00 € HT.

Le présent avenant a donc pour objet de confier à la maîtrise d'œuvre la réalisation de ces prestations supplémentaires en applications de l'article 1.7.6 du CCAP (clause de réexamen).

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Représenté par :		

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : *Theziers* , le *13 septembre 2024*

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 2

A - Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE THEZIERS
1 Place de la Mairie, 30390 THEZIERS
Tél. 04 66 57 54 72

B - Identification du titulaire du marché public

SARL CAP INGE
1950 Avenue Maréchal JUIN 30900 NIMES
SIRET: 752 689 877 00039

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public :

**« MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE –
AVENUE DE LA GARE A THEZIERS »**

TRANCHE FERME

■ Date de la notification du marché public : 24/11/2024

■ Montant initial du marché public :

▪ Taux de la TVA : 20% soit	4 078,57 €
▪ Montant HT :	20 392,85 €
▪ Montant TTC :	24 471,42 €

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Recalcul des honoraires du MOE sur la base du montant estimatif en phase Projet

Estimation du projet à l'AVP = 411 976,50 €
Estimation du projet au PRO = 494 736,50 €
Delta = 82 760,00 €

	Ancien marché	Montant de la plus value	nouveau marché	Ecart marché
H.T.	20 392,85 €	4 096,62 €	24 489,47 €	20,09%
20%	4 078,57 €	819,32 €	4 897,89 €	
T.T.C.	24 471,42 €	4 915,94 €	29 387,36 €	

Désignation Prestations modifiées	Prix HT	Taux %
Projet - PRO :	82 760,00 €	1,20%
Assistance à la passation du marché - DCE/ACT :	82 760,00 €	0,40%
Contrôle des plans d'exécutions - VISA :	82 760,00 €	0,40%
Direction des Travaux - DET :	82 760,00 €	2,10%
Assistance aux Opérations de Réception - AOR :	82 760,00 €	0,50%
Ordonnancement - Pilotage - Coordination :	82 760,00 €	0,25%
Quantitatif DPGF - BPU : 0.1% soit	82 760,00 €	0,10%
Total		

Moins value	Plus value	Montant de la plus value
	993,12 €	
	331,04 €	
	331,04 €	
	1 737,96 €	
	413,80 €	
	206,90 €	
	82,76 €	
- €	4 096,62 €	= 4 096,62 €

Soit total moins et plus-values marché = + 4 096,62 € HT

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 % soit 819,32 €
- Montant HT : 4 096,62 €
- Montant TTC : 4 915,94 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 20.09 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20% soit 4 897,89 €
- Montant HT : 24 489,47 €
- Montant TTC : 29 387,36 €

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Représenté par :		

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : *Theziers* , le *13 septembre 2024*

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp is blue and contains the text 'MAIRIE DE THEZIERS' at the top and '(Cant)' at the bottom, with a central emblem. The signature is a stylized cursive script.



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1

A - Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE THEZIERS
1 Place de la Mairie, 30390 THEZIERS
Tél. 04 66 57 54 72

B - Identification du titulaire du marché public

SARL CAP INGE
1950 Avenue Maréchal JUIN 30900 NIMES
SIRET: 752 689 877 00039

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public :

**« MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE –
AVENUE DE LA GARE À THEZIERS »**

■ Date de la notification du marché public : **24/11/2024**

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Les phases PRO et ACT seront réalisées à l'avancement en accord avec le MOA.

Les honoraires du MOE seront donc rémunérés proportionnellement à l'avancement des missions sur chaque tranche comme détaillé ci-dessous :

Missions	Abréviations	%	Montant HT
Tranche Ferme			
Etude de projet	PRO	1,2	4 943,72 €
Assistance à la passation des contrats de travaux	ACT	0,4	1 647,91 €
Tranche optionnelle 1			
Etude de projet	PRO	1,2	3 680,34 €
Assistance à la passation des contrats de travaux	ACT	0,4	1 226,78 €
Tranche optionnelle 2			
Etude de projet	PRO	1,2	4 367,14 €
Assistance à la passation des contrats de travaux	ACT	0,4	1 455,71 €
Tranche optionnelle 3			
Etude de projet	PRO	1,2	4 106,43 €
Assistance à la passation des contrats de travaux	ACT	0,4	1 368,81 €

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cochez la case correspondante.)

NON

OUI

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE4

RECEPTION DES TRAVAUX

PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS PRÉALABLES À LA RÉCEPTION¹

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

MAIRIE DE THEZIERS

1 Place de la Mairie

30390 THEZIERS

Tél. : 04 66 57 54 72

Mèl. : mairie@theziers.fr

B - Identification du titulaire du marché public

EIFPAGE ROUTE GRAND SUD – ETS. LANGUEDOC ROUSSILLON

166 Route de Beaucaire – CS 20001

30034 NÎMES CEDEX 1

Tél. : 04 66 28 22 22

Mèl. : damien.jacquet@eiffage.com

N° Siret : 398 762 211 00231

C - Identification du maître d'œuvre

SARL CAPINGÉ

1950 Avenue Maréchal Juin - Le Polygone Bat A - 30 900 NIMES

Tél. : 04 66 68 19 76

Fax : 09 70 06 13 02

E-mail : contact@cap-inge.fr

Siret : 752 689 877 000 39 - **APE** : 7112B - 752 689 877 R.C.S NIMES

D - Objet du marché public

« Marchés de travaux pour l'aménagement phase 1 de la voirie RD19-500-108 Avenue de la Gare à THEZIERS »

LOT N°01 – VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

E - Objet des opérations préalables à la réception des ouvrages

■ Date d'achèvement des travaux proposée par le titulaire du marché public :

■ Les opérations préalables à la réception des ouvrages portent sur :

(Cocher la case correspondante.)

la réception de l'ouvrage comportant les prestations suivantes :
L'ensemble des prestations du marché

la réception partielle de l'ouvrage relative aux prestations désignées ci-dessous :

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

F - Procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages

Je soussigné, Alexandre FAURIE, représentant de la SARL CAPINGÉ, maître d'œuvre,

(Rappeler les nom et prénom du maître d'œuvre et cocher les cases correspondantes.)

- en présence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice ;
- en l'absence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, dûment avisé par mes soins ;
- en présence du titulaire du marché public ;
- en l'absence du titulaire du marché public dûment convoqué, par courrier en date du

après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que :

(Cocher les cases correspondantes.)

1. les épreuves, prévues au marché public :

- n'ont pas été effectuées ;
- ont été effectuées, à l'exception de celles indiquées à l'annexe n°1..... ci-jointe ;
 - et sont concluantes ;
 - et sont concluantes, à l'exception de celles indiquées à l'annexe n°1..... ci-jointe ;

2. les travaux et prestations, prévus au marché public :

- ont été exécutés ;
- ont été exécutés, à l'exception de ceux indiqués à l'annexe n°1..... ci-jointe ;

3. les ouvrages :

- sont conformes aux spécifications du marché public ;
- sont conformes aux spécifications du marché public, à l'exception des imperfections ou malfaçons indiquées à l'annexe n°1..... ci-jointe ;

4. les conditions de pose des équipements :

- sont conformes aux spécifications des fournisseurs ;
- ne sont pas conformes aux spécifications des fournisseurs.

5. les installations de chantier :

- ont été repliées ;
- n'ont pas été repliées ;

6. les terrains et les lieux :

- ont été remis en état ;
- n'ont pas été remis en état.

Dressé le...12/03/2024

Signature
(maître d'œuvre)

SARL Cap INGÉ
~~Le Polygone - Bat A - 1er étage~~
1050 Av. du Maréchal Juin - 30900 NIMES
Tél.: 04 66 68 19 76 - Mail : contact@cap-inga.fr
SIRET : 752 689 877 00009

Accepté le...12-29-2024

Signature
(titulaire)

 **EIFFAGE**

ROUTE

EST LANGUEDOC-ROUSSILLON
186, route de Beaucaire / CS 20001
30034 NIMES CEDEX

Tel. : 04.66.28.22.22 - Fax : 04.66.26.30.85

- J'atteste que le titulaire du marché public a refusé de signer le présent procès-verbal.

Dressé le.....

Signature
(maître d'œuvre)